



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

06/12/2022

OBRA: Execução de reforma do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo
ENDEREÇO: R. Amélia da Cunha Ornelas, 30 - Bento Ferreira, Vitória - ES, 29050-620
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO: ENG. PAULO RIZZO
ART: 28027230201051800

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFERENCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
01.	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 276.569,59	16,80%	21,08%	21,58%	21,03%	19,51%	100,00%
			R\$ 46.463,69	R\$ 58.300,87	R\$ 59.683,72	R\$ 58.162,58	R\$ 53.958,73	R\$ 276.569,59
02.	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 29.904,13	100,00%				0,00%	100,00%
			R\$ 29.904,13	-	-	-	-	R\$ 29.904,13
03.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 140.915,46	95,00%	5,00%			0,00%	100,00%
			R\$ 133.869,69	R\$ 7.045,77	-	-	-	R\$ 140.915,46
04.	SERVIÇOS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 389.747,78	30,00%	70,00%			0,00%	100,00%
			R\$ 116.924,33	R\$ 272.823,45	-	-	-	R\$ 389.747,78
05.	ESTRUTURAS E COBERTURAS	R\$ 579.995,26	0,00%	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	100,00%
			-	R\$ 57.999,53	R\$ 347.997,16	R\$ 173.998,58	-	R\$ 579.995,26
06.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 118.460,00	0,00%	15,00%	15,00%	60,00%	10,00%	100,00%
			-	R\$ 17.769,00	R\$ 17.769,00	R\$ 71.076,00	R\$ 11.846,00	R\$ 118.460,00
07.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 70.110,44	0,00%	15,00%	15,00%	60,00%	10,00%	100,00%
			-	R\$ 10.516,57	R\$ 10.516,57	R\$ 42.066,26	R\$ 7.011,04	R\$ 70.110,44
08.	ACABAMENTO	R\$ 390.686,55	0,00%			20,00%	80,00%	100,00%
			-	-	-	R\$ 78.137,31	R\$ 312.549,24	R\$ 390.686,55
09.	ENTREGA FINAL	R\$ 3.333,09	0,00%				100,00%	100,00%
			-	-	-	-	R\$ 3.333,09	R\$ 3.333,09
TOTAL		R\$ 1.999.722,30	R\$ 327.161,84	R\$ 424.455,18	R\$ 435.966,44	R\$ 423.440,74	R\$ 388.698,10	R\$ 1.999.722,30
TOTAL ACUMULADO c/ BDI (29,79%)			R\$ 327.161,84	R\$ 751.617,02	R\$ 1.187.583,46	R\$ 1.611.024,20	R\$ 1.999.722,30	R\$ 1.999.722,30